

Springhal Økonomi					
2016.08.28					Budget
Entreprenør tilbud				14.584.000	x
Tillæg					
Ventilationsanlæg			315.000		x
Udsugningsanlæg			75.000		x
2 ekstra omklædningsrum			800.000		x
100 m2 ekstra gulv 1. sal			300.000		x
Ændring af gulv 1. sal			100.000	760.000	x
Kontraktsum				15.344.000	x
Inventar:					
Redskaber i.h.t. Tilbud				2.349.000	
Wirelift	pkt. 12		90.000		
Ændring grav	pkt. 3		26.528		
Ændring grav	pkt. 8		24.130		
Ændring grav	pkt. 9		8.197		
Ændring type	pkt. 15		23.880		
Fragt af redskaber			2.645	52.380	
Ekstra					
Overlægs måtte			6.228		
Beskytter bueben			15.760	21.988	
Byggestyring, Redskaber			33.000		
Træning kabler lyd og EDB			14.260		
Internet Router			17.600		
Andel af byggestrøm			15.000		
Andel af strafrente			10.000	89.860	
Lyd			186.448		
Skabe, styring musik	Byggereferat 6/11		21.000	207.448	
				2.615.916	
Projektledelse					
Projektledelse				394.195	
Projektledelse - Ekstra				15.000	
Byggestyring				90.000	
Advokater				15.275	
Landinspektør afsætn. Sti				25.000	
I alt				539.470	
I alt byggekontrakt				18.499.386	

Ekstra regninger - Entreprenør					
Ændring gulv 1. sal	Byggereferat 16/12				x
Kabler A80til CTS					x
Opvarmning/ Udtørring af hal					x
Afvanding af tagvand		(300000)			x
Pumpebrønd		(100000)			x
Cykelsti		(185000)			x
LED lys i HAL 5	Byggemøderef. 6	(150000)			x
Trækning af kabler til samtaleanlæg		(20000)			x
Forplads - Fliser	Byggemøderef. 14				x
Låsesystem - udgår					x
Stenmel mellem hal og sti					x
Ekstra Brønd i sving					x
Elkabler til udendørs lys					x
Reetablering Bane 1, Midl. Cykelsti					x
Maling inventar omklædningsrum		(15000)			x
I alt					
Hallens egenbetaling					
Forundersøgelse					
Tilslutning fjernvarme		(220000)			
Møder, forplejning		(12660)			
Flytning bøjehæk		(6694)			
Elektrikker, rep. kabler v/ udgravning					
Etablering af midl. Cykelsti		(30000)			
Entrepriseforsikring		(41000)			
Låsesystem - hallen leverer					
Klokke					
Elektrikker, CTS kabler					
Elektrikker, træk nye kabler udendørs					
I alt					
Plantning af Roser langs Hallen		(10000)			
Reetablering af trådhegn, Bane 1					
Græssåning på skrænter					
Ur hal 5					
Byggesag Gribskov Kommune					
Hansen Stål					
Byggevarme					
Folio deko døre					
Opsætning spejle					
Delta Film					
Speak 5					
Nordkyst Fugning					
Andel af Byggestrøm					
Andel af strafrente					

I alt, diverse					
Total				18.499.386	
Total byggesum					
Underfinansiering					

100.000					
14.750					
116.038					
300.000					
100.000					
185.000					
150.000		150.000		3	
18.874					
43.750					
25.000					
23.100					
7.500					
17.000					
7.500					
0		Fjernet fra slutregning			
1.058.512					
75.000		75.000			
180.000		500.000			
25.000				10	
9.875				11	
10.494				12	
53.867				13	
41.506				14	
37.534				15	
535				16	
6.640				18	
38.648				19	
479.099				20	
5.000					
31.980				21	
8.000				22	
8.023				23	
1.655				24	
41.060				27	
5.716				28	
1.650				29	
6.601				30	
15.500				31	
1.000				32	
5.283				33	
60.000					
40.000					

231.468						
1.769.079						
20.268.465		19.725.000				
		543.465				

maj

15.334.000

0

0

2.320.850

0

17.654.850