

TU

Forlængelse af cykelsti Græsted – Helsinge
31910 01 10

Bevillinger	2010	2011	2012	2013	2014	
BY 10.05.10	10.250.000					
BY 18-06-12			1.200.000			
Budget i alt						11.450.000
Forbrug						
Projekteringer	1.146.349	772.717	483.479	80.391		
Arealerhvervelser	666.686	101.862	154.584	438.579		
Entrepriser	144.003	7.017.141	2.348.875			
Omkostninger	108.202		4.747	180.735	9.136	
Tilskud		-813.553	-126.797		-846.640	
Forbrug i i alt	2.065.240	7.078.167	2.864.888	699.705	-837.504	11.870.496
Merforbrug i alt						-420.496

Anlægget vedr. forlængelsen af eksisterende cykelsti fra Dønnævældehuse og frem til Nellerødvej samt anlægge sikre krydsninger Græstedvej og Nellerødvej for cyklister.

Merforbruget skyldes flere forhold i begge etaper:
Etape 1:

Ark1

Jordmængden blev større end forudsat.

Udskiftning af blød bund.

Vanskeligheder ved udførelse af afvandingsarbejder langs forsyningsledninger.

Etape 2:

Nødvendig udførelse af betonstøttemur under bro, da tegninger for broen ikke stemte overens med de eksisterende forhold.

Politiet ønskede belysning af 2 krydsningspunkter.

Der udestår stadig udbetaling af erstatninger på ca.kr. 400.000, der afventer Taksationskommissionen.

Merforbruget foreslås finansieret af forventet mindreforbrug på ca. kr. 1.5 mill vedr. anlægsprojekt 31910 01 71 Trafiksikring cykelsti Blistrup