

25.2.2014

Hele kr.

Anlægsregnskab:

**XA-0013910019+33910/00/33
samt XA-
0013910020+33910/00/34 –
Etablering af SKP-Hus samt
etablering af Pigekollektiv**

	2012	
Bevilling BYR 2012	300.000	Pigekollektiv
Bevilling i BY 30.4.12 (RS)	400.000	SKP-Hus

Samlet bevilling 700.000

	2012	2013
Projektering og planlægning	50.000	
Håndværkerudgifter	281.775	155.000
Omkostninger	71.462	2.000
Forbrug i alt	403.237	157.000

Budget 700.000

Forbrug	560.237
---------	---------

Mindreforbrug	139.763
---------------	---------

25.2.14/bpihl

Bemærkninger

Projektet blev gennemført som ét samlet projekt og arbejderne er afsluttet således, at huset står fuldt brugbart til SKP-Hus/Pigekollektiv med 1. salen udnyttet til kontorer og 2 lejligheder.

Mindreforbrug foreslås tilført kassebeholdningen

25.2.14/Karen F Jensen